

Date:- 18-07-2024

Divya Bhaskar, Page-ii, Surat

સુરત ફંડ પેજ

દિવ્ય ભાસ્કર

divyabhaskar.com

દિવ્ય ભાસ્કર, સુરત, ગુજરાત, 18 જુલાઈ, 2024 | II

ભાસ્કર ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ તાપી TBM સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ કોસ કરી સ્ટેશન તરફ આગળ વધ્યું

કાપોદ્રાથી સ્ટેશન વચ્ચે મેટ્રોની 2.3 કિમીની અપડાઉન ટનલ તૈયાર, હજુ 1.2 કિમીનું કામ ૩ મહિનામાં પૂરું થશે

કાપોદ્રાથી સુરત રેલવે સ્ટેશન સુધી અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલનું કામ 90 ટકા જેટલું પૂર્ણ, સેન્ટ્રલ વેર હાઉસથી બાકી 10 ટકા કામ ઓક્ટોબર સુધીમાં થઈ જશે

લખકુશ મિશ્ના | સુરત

કાપોદ્રાથી રેલવે સ્ટેશન 3.5 પેકી 2.3 કિમીની અપ-ડાઉન ટનલ તૈયાર થઈ ગઈ છે, બાકીનું 1.2 કિમીનું કામ ૩ માસમાં પૂર્ણ થશે. સેન્ટ્રલ વેરહાઉસથી રેલવે સ્ટેશન સુધી અંડરગ્રાઉન્ડ ટનલનું કામ 90 ટકા પૂર્ણ થયું છે, બાકી 10% કામ ઓક્ટોબર સુધીમાં થઈ જશે.

તાપી TBM (ટનલ બોર્ડિંગ મશીન) સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ કોસ કરી સ્ટેશન તરફ આગળ વધ્યું છે. ટીબીએમ નમદા પછી હવે તાપીએ પણ બેક થૂ કરી દીધું છે. આ બેક થૂ અંડરગ્રાઉન્ડ મેટ્રો રેલ સ્ટેશન સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ પર પૂર્ણ કરાયું છે. હવે બનેના એક-એક બેક થૂ બાકી છે. જે લંબે હનુમાન રોડના નીચે બની રહેલા મેટ્રો સ્ટેશન પર પૂર્ણ થશે. સુરત મેટ્રોના અધિકારીઓએ જાણાયું કે, આ વર્ષ જાન્યુઆરીમાં તાપી ટીબીએમએ અપલાઇન ટનલ માટે લાભેશ્વર ચોક સ્ટેશનની ટનલ ડિલીંગનું કામ શરૂ કર્યું હતું અને સાડા પાંચ મહિનામાં એટલે કે 16 જુલાઈએ સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ સુધી 644 મીટર ટનલ બનાવી સેન્ટ્રલ વેર હાઉસથી બહાર નિકળી છે. તાપી ટીબીએમને હવે સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ સ્ટેશનથી આગળ મોકલાશે અને સુરત રેલવે સ્ટેશન સુધી 388 મીટરના ટનલ નિર્માણનું કાર્ય કરાશે. આ કામ ૩ મહિનામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. એટલે ઓક્ટોબર સુધી કાપોદ્રાથી સુરત રેલવે સ્ટેશન સુધી 3.46 કિલોમીટર સુધી ટનલનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

અપલાઇનની ટનલ બનાવી રહી છે તાપી TBM

- કાપોદ્રાથી લાભેશ્વર 1450 મીટર તૈયાર
- લાભેશ્વરથી સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ 644 મીટર તૈયાર
- સેન્ટ્રલ વેર હાઉસથી સુરત સ્ટેશન 389 મી. શરૂ થશે
- કુલ: 2484 મીટરમાંથી 2094 મીટર ટનલ તૈયાર

ડાઉનલાઇનની ટનલ બનાવી રહી છે નમદા TBM

- કાપોદ્રાથી લાભેશ્વર 1453 મીટર તૈયાર
- લાભેશ્વરથી સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ 651 મીટર તૈયાર
- સેન્ટ્રલ વેર હાઉસથી સુરત સ્ટેશન 388 મી. ડિલીંગ ચાલુ
- કુલ: 2492 મીટરમાંથી 2200 મીટર ટનલ તૈયાર

3 મહિના પછી ટનલમાં ટ્રેક પાથરવાનું શરૂ થશે

મેટ્રો અધિકારીઓ જણાયું કે, મેટ્રોમાં 7 કિમી અંડરગ્રાઉન્ડ માઝનો પહેલો હિસ્સો કાપોદ્રાથી સુરત રેલવે સ્ટેશન સુધી છે. જેની લંબાઈ 3.46 કિમી છે. જેમાં 90 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હવે સેન્ટ્રલ વેર હાઉસથી સુરત સ્ટેશન વચ્ચે માત્ર 388 મીટર ટનલનું કામ બાકી છે. જેને 2 માસમાં પૂર્ણ કરાશે. નવેમ્બરથી કાપોદ્રાથી ટનલમાં ટ્રેક બિછાવવાનું કામ શરૂ થશે.

15મીએ તાપી TBM સેન્ટ્રલ વેરહાઉસ બાહાર દેખાતા જ કર્મચારીઓ ખુશ થઈ ગયા હતા.